

PROGNOSE OPLEVERING WONINGBOUW

Plangebied	Gemeente = G Particulier = P Ontwikkeling = O Uitvoering = U	2016 gereed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ev	2017 t/m 2019	2020 ev	totaal (REST) plan- cap.
Kern Beuningen		63	128	47	0	29	15	0	0	0	0	175	44	219
Het Waterdorp	G/U	33	26									26	0	26
Oranjekwartier, blok F	G-P/U					14						0	14	14
De Hutgraaf (locatie voetbal)	G/U	23	83	35								118	0	118
Regenboog	G/U		14									14	0	14
Patrijslaan	G/O			9								9	0	9
Voormalig Politieburo	G/U	2										0	0	0
Reekstraat (gemeente)	G/U	5	5	3								8	0	8
Kerkplein	P(SW)/O					15	15					0	30	30
Asdonckterrein	G													
Minigolfterrein	P													
Kern Ewijk		39	44	67	28	44	66	25	70	70	145	139	420	559
Den Elf (51+16 extra)	G/U			30		16	21					30	37	67
Den Elf (Willems)	P		6									6	0	6
Centrum Ewijk (Duivendonck)	G/O			8								8	0	8
Keizershoeve 1	P/U	7	5									5	0	5
Keizershoeve 2	P/O	32	31	27	26	26	25					84	51	135
Keizershoeve 3	G/O						20	25				0	45	45
Linten	G/O		2	2	2	2						6	2	8
Hoge/Lage Woerd	G								70	70	145	0	285	285
Kern Winssen		0	15	0	15	15	10	10	7	0	20	30	62	92
Fruithof (Bongerd zuid)	P/U		15		15	15	10	10	7			30	42	72
Kennedysingel Z.	G										20	0	20	20
Overmars	P													
Kern Weurt		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Roozenburg	P/U			3								3	0	3
Ruyterschool	G													
Verspreid in alle kernen		1	11	12	13	10	7	7	7	5	5	36	41	77
Bunswaard	P/O		6	5	5	5						16	5	21
Overige ontwikkellocaties	G			2	3		2	2	2			5	6	11
Incidenteel part.woningbouw	P	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	30	45
Totaal		103	198	129	56	98	98	42	84	75	170	383	567	950
				383				397			170			

15 al in 2016 opgeleverd